



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

## **Silnice III/4932 Lipová - Slavičín**

(Technická zpráva)

## SOUHRNNÉ INFORMACE

### NÁZEV STAVBY

Silnice III/4932 Lipová – Slavičín

### INVESTOR/ZHOTOVITEL

#### Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ: 709 34 860

Kontaktní osoba: Ing. Radek Berecka, tel. 737 288 929, e-mail: berecka@rszk.cz  
(provozně-technický náměstek)

### ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

#### NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Bc. Pavel Zavadil, tel. 778 973 109, e-mail: zavadil@nvbline.cz  
(projekční činnost)

Barbora Orlová, Dis., tel. 773 623 026, e-mail: orlova@nvbline.cz  
(vyřízení povolení)

## PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI III/4932

### ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v intravilánu/extravilánu města Slavičín a obce Lipová, okres Zlín ve Zlínském kraji. Konkrétně na silnici III/4932 v km 13,605 – 16,980 (Lipová 2170 – 5545 m), bude probíhat rekonstrukce silnice.

V první fázi bude probíhat úplná uzavírka mezi městem Slavičín a obcí Lipová, kde bude probíhat recyklace za studena. Následně bude probíhat frézování vozovky v Lipové, kde bude omezena hmotnost projíždějících vozidel nad 7,5 tuny. Po otevření úseku mezi městem Slavičín a obcí Lipová začnou živичné práce v Lipové. V poslední fázi budou probíhat dokončovací práce. Práce spočívají v zapravení nebezpečných krajnic, úpravy a čištění silničních příkopů aj.

Obyvatelé budou mít zabezpečen přístup ke svým domům po celou dobu stavby.

V řešeném úseku se nachází křížení s místními a účelovými komunikacemi. Dále se v řešeném úseku nachází autobusové zastávky (viz kapitola autobusová doprava).

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

V příložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace prací budou probíhat za úplné uzavírky a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa.

### CHODCI – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

### AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

V blízkosti pracovního místa se nachází autobusová zastávka „Slavičín, U kostela“. Tato zastávka bude dočasně neobsloužena. Cestující budou obslouženi z autobusové zastávky „Slavičín, Radnice“.

V obci Lipové bude autobusová zastávka „Lipová, Losky“ dočasně neobsloužena. Autobusová zastávka „Lipová“ bude zachována ve směru jízdy autobusu viz schéma „Silnice III4932 Lipová - Slavičín - úplná uzavírka“ detail A.

Vzhledem k situaci je navržena objízdná trasa viz příložené schéma „Silnice III4932 Lipová - Slavičín - úplná uzavírka“.

### OBJÍZDNÁ TRASA – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Objízdná trasa bude vedena po silnici II/493, II/494, III/4941 a III/4932. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech.

### **DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 T**

V příložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace prací budou probíhat za omezení hmotnosti vozidel nad 7,5 tuny mimo vozidla stavby, bus, zásobování a IZS.

### **CHODCI – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 T**

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

### **AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 T**

Veřejná doprava nebude stavbou dotčena.

### **OBJÍZDNÁ TRASA – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 T**

Objízdna trasa bude vedena po silnici II/493, II/494, III/4941 a III/4932. Objízdna trasa bude vyznačena v obou směrech pro vozidla nad 7,5 tuny.

### **DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – I. ETAPA - FRÉZOVÁNÍ**

V příložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace prací budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/4932.

Frézování stávajícího povrchu silnice III/4932 bude probíhat za provozu na pohyblivé pracovní místo.

Přehledný úsek (stavba na základě své potřeby bude využívat navržená schémata - viz situace):

- délka záboru max. 50 m. Průjezdni šířka min. 3 m. Vozidla budou regulována SDZ P 7 a P 8.

Nepřehledný úsek:

- délka záboru max. 500 m. Průjezdni šířka min. 3 m. Vozidla budou řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

### **CHODCI – I. ETAPA - FRÉZOVÁNÍ**

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

### **AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – I. ETAPA - FRÉZOVÁNÍ**

Veřejná doprava nebude stavbou dotčena, ale vzhledem k užití SSZ v některých úsecích, je nutné počítat s možnou časovou prodlevou.

---

**OBJÍZDNÁ TRASA – I. ETAPA - FRÉZOVÁNÍ**

Více v odstavci => OBJÍZDNÁ TRASA – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 TUNY.

---

**DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST A**

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne za částečné uzavírky silnice III/4932.

Délka záboru bude cca 500 m. Průjezdni šířka min. 3 m. Vozidla budou řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

**CHODCI – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST A**

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

**AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST A**

V pracovním místě se nachází autobusová zastávka „Lipová, Losky“. Tato zastávka bude dočasně neobsloužena. Cestující budou obslouženi z autobusové zastávky „Lipová“, která je ve vzdálenosti 650 metrů.

**OBJÍZDNÁ TRASA – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST A**

Více v odstavci => OBJÍZDNÁ TRASA – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 TUNY.

---

**DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST B**

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne za částečné uzavírky silnice III/4932.

Délka záboru bude cca 410 m. Průjezdni šířka min. 3 m. Vozidla budou řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

**CHODCI – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST B**

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

---

## **AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST B**

V pracovním místě se nachází autobusová zastávka „Lipová“. Tato zastávka bude dočasně neobsloužena. Cestující budou obslouženi z autobusové zastávky „Lipová, Losky“, která je ve vzdálenosti 650 metrů.

## **OBJÍZDNÁ TRASA – II. ETAPA - POKLÁDKA - ČÁST B**

Více v odstavci => OBJÍZDNÁ TRASA – OBJÍZDNÁ TRASA NAD 7,5 TUNY.

## **DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ – DOKONČOVACÍ PRÁCE, PRŮJEZD STAVBOU**

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace prací budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/4932.

Dokončovací práce na silnici III/4932 bude probíhat za provozu na pohyblivé pracovní místo.

Přehledný úsek (stavba na základě své potřeby bude využívat navržená schémata - viz situace):

- délka záboru max. 50 m. Průjezdni šířka min. 3 m. Vozidla budou regulována SDZ P 7 a P 8.

Nepřehledný úsek:

- délka záboru max. 500 m. Průjezdni šířka min. 3 m. Vozidla budou řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

## **CHODCI – DOKONČOVACÍ PRÁCE, PRŮJEZD STAVBOU**

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

## **AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – DOKONČOVACÍ PRÁCE, PRŮJEZD STAVBOU**

V řešeném úseku se nachází zastávky autobusu. Tyto zastávky byly řešeny již v odstavcích „AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – II. ETAPA – POKLÁDKA – ČÁST A/ČÁST B“.

Vzhledem k užití SSZ, je nutné počítat s možnou časovou prodlevou.

## **OBJÍZDNÁ TRASA – DOKONČOVACÍ PRÁCE, PRŮJEZD STAVBOU**

Objízdna trasa nebude vyznačena.

## SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude realizována dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 2. 5. 2023

NVB LINE s.r.o.

Bc. Zavadil Pavel

